

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘



โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพื่อสอดคล้องกับแผนดำเนินการของแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	จำนวน วันที่ สิ้นสุด
๑	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ในพื้นที่ ตำบลหนามแท่ง	๒,๑๐๙,๗๕๐	<ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนปฐมวัยในพื้นที่ตำบลหนามแท่งได้มีอาหารเสริม (นม) ได้รับครบทุกคน - นักเรียนปฐมวัยในพื้นที่ตำบลหนามแท่งได้มีสุขภาพแข็งแรงครบทุกคน 	๒,๑๗๒,๙๘๐.๙๘	-๖๓๒๓๐	กองการศึกษาฯ	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๓๖๕ วัน
๒	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล หนามแท่ง	๒๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการเพื่อให้คณะบริหารและสภาพร้อมพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่งเพื่อสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดเชิงปรับฐานความเข้าใจด้านคุณธรรมระดับบุคคลใน ๕ ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ 	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕ ๖๘	๑ วัน
๓	โครงการสืบสานประเพณีวันออก พรรษา	๕๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการเพื่อให้ชาวตำบลหนามแท่งสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีออกพรรษาพร้อมกับการละเล่นต่าง ๆ 	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕ ๖๗	๑ วัน
๔	โครงการสืบสานประเพณีวันลอย กระทง	๖๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการเพื่อเพื่อให้ชาวตำบลหนามแท่งสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง พร้อมกับการละเล่นต่าง ๆ 	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑ วัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	จำนวน วันที่ สิ้นสุด
๕	โครงการประเพณีสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	- จัดโครงการเพื่อเพื่อให้ชาวตำบลหนาม แท่งสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุพร้อมกับการละเล่น ต่าง ๆ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๘	๑ วัน
๖	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	- จัดโครงการเพื่อเพื่อให้ชาวตำบลหนาม แท่งสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัน เข้าพรรษาพร้อมกับแห่เทียน	๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองการ ศึกษา ฯ	วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๘	๑ วัน
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนามแท่ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๖๐,๐๐๐	- คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน ตำบลหนามแท่ง / สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง / ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล หนามแท่ง / พนักงานจ้างองค์การ บริหารส่วนตำบลหนามแท่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๒ คน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	วันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘	๓ วัน
๘	โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ การทบทวนแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	- จัดอบรมและประชุม ตามกำหนดการ โดยแจ้งในที่ประชุมประชาคมได้รับทราบถึง แนวทางการจัดทำแผน วิสัยทัศน์ กรอบ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในด้าน ต่าง ๆ ของ อบต. และเปิดโอกาสให้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ สภาพปัญหา ความต้องการ ตลอดจน โครงการพัฒนาในแผนชุมชนที่เกิน ศักยภาพ และลงมติเห็นชอบ เพื่อพิจารณา บรรจุลงในร่างแผนพัฒนาตำบลและร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม)	๒๐,๐๐๐๐	๒๐,๐๐๐๐	สำนักปลัด	วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๔ เมษายน ๒๕๖๘	๑๙ วัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	จำนวน วันที่สิ้นสุด
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ สายทางห้วยน้ำใส - บ้านนาย ณัฐพล	๓๐๖,๐๐๐	- กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง	๓๐๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘	๙๐ วัน
๑๐	โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด. โรงแ้งขาม หมู่ที่ ๔	๘๖,๐๐๐	- ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร ศพด. โรงแ้ง ขาม หมู่ที่ ๔ ทำให้ดีขึ้น	๘๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๘๙ วัน
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านนายสมใจ - นา นายยัง- ยุพโครต	๖๕๒,๐๐๐	- กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรัง	๔๘๓,๘๘๘	๑๖๘,๑๑๒	กองช่าง	วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘	๙๐ วัน
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนายน้อยต่อจุด เดิม ถึง ถ้ำพระ	๕,๒๙๑,๐๐๐	- กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรัง	๓,๔๓๐,๐๐๐	๑,๘๖๑,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘	๑๒๐ วัน
๑๓	โครงการก่อสร้างสะพาน (ทำ ควาย) หมู่ที่ ๙	๗๐๐,๐๐๐	- กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๖ เมตร.	๖๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๘	๑๒๐ วัน
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ - ภูหลังสอง หมู่ที่ ๑๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	- กว้าง ๕ เมตรร ความยาว ๕๖๕ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๔๘๓,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๑๒๐ วัน
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ สายทางวัดคำมะยาง	๒๔๙,๐๐๐	- กว้าง ๔ เมตรร ความยาว ๑๐๐ เมตรความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตาม สภาพ	๒๔๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๘	๙๐วัน
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านสมพร -ร่องชะ	๒๔๙,๐๐๐	- กว้าง ๔ เมตรร ความยาว ๑๐๐ เมตรความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตาม สภาพ	๒๔๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๘	๙๐ วัน
๑๗	โครงการปรับปรุงและดัดแปลง โรงจอดรถเป็นอาคารสำนักงาน	๕๐๐,๐๐๐	- เพื่อปรับปรุงและดัดแปลงโรงจอดรถ เป็นอาคารสำนักงาน (ตามแบบแปลนของ	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘	๙๐ วัน

			องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง กำหนด)					
๑๘	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำ ห้วยทอย (จุดวังกึ่งต้น) หมู่ที่ ๙	๔๘๔,๐๐๐	- กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒.๐๐ เมตร	๔๘๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๘	๙๐ วัน
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	จำนวน วันที่สิ้นสุด
๑๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๘ ร่องปิ่น	๕๐๐,๐๐๐	- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง ๒.๑๐ x ๒.๑๐ จำนวน ๓ ช่อง ยาว ๕.๐๐ เมตร	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๘	๙๐ วัน
๒๐	โครงการปรับปรุงสะพาน คสล. ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโง้งน ขาม	๒๙๔,๐๐๐	- ปรับปรุงสะพาน คสล. ทางเข้าหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๕.๒๐ เมตร ระยะทาง ๑๖.๐๐ เมตร	๒๙๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๙๐ วัน
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ทางกฐิน หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐	- กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรัง	๔๙๘,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	๙๐ วัน
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง ข้าง รพสต.หนามแท่ง	๖๒,๐๐๐	- กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ตามสภาพ	๖๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	๙๐ วัน
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.น้ำไหล ผ่าน หมู่ที่ ๖ สายทางจุดป่าช้า	๑๒๔,๐๐๐	- กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ตามสภาพ	๑๒๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘	๙๐ วัน
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ สายทาง ถนนยุทธศาสตร์ - สวน นายสุเมธ	๔๒๔,๐๐๐	- กว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๗๐.๐๐ เมตรความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ตามสภาพ	๒๔๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	๙๐ วัน
๒๕	โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนายสมพงษ์ ศรีสูงเนิน - นายพิบ สีหา	๑๒๔,๐๐๐	- กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ	๑๒๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘- วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	๙๐ วัน
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนายเหล็ก - ป่าช้า	๓๖๐,๐๐๐	- กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ	๓๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ - วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	๙๐ วัน
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลติกเป็น ผิวทางคอนกรีต หมู่ที่ ๓	๑๙๐,๐๐๐	- กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๘๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ	๑๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ - วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๙๐ วัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	จำนวน วันที่ สิ้นสุด
๒๘	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๑	๑๓๐,๐๐๐	- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ตาม แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล หนามแท่งกำหนด)	๑๑๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ – วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๖ วัน
๒๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อ บาดาล (ตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนามแท่งกำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ – วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๘	๙๐ วัน
๓๐	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๒ จุดนางวานาสนา วงษ์ละคร	๒๕๕,๐๐๐	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฝาย น้ำล้น (ตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนามแท่งกำหนด)	๒๕๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ – วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๙๐ วัน
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านนายไพศาล - นาย สีพอง	๑๓๐,๐๐๐	- กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๒ เมตร ความหนา ๐.๑๒ เมตร ไหลทางตาม สภาพ	๑๓๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ – วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๙๐ วัน
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สายทางห้วยแยะ - ห้วยกล้วย	๑๐๕,๐๐๐	- กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๒ เมตร ไหล ทางตามสภาพ	๑๐๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ – วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๙๐ วัน
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการ ลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ บ้านนายทองนาค-ปอพาน ช่วงที่ ๒ สะพาน -สวนยางนายเงิน	๑๑๙,๐๐๐	- กว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ไหลทางตามสภาพ	๑๑๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ – วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๕ วัน
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการ ลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ (ห้วยน้ำใส)วัด บารมี	๓๐๓,๐๐๐	- กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ไหล ทางตามสภาพ	๓๐๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ – วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๕ วัน
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ที่ ๗ สายทางบ้านนายสุนทร - บ้าน นายไพศาล	๒๙๓,๕๐๐	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ ศก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๒๐ ท่อน พร้อม บ่อพัก ๒๓ แห่ง	๒๙๓,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘- วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	๑๒๐ วัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	จำนวน วันที่ สิ้นสุด
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม เกรดบดอัด สายทางโบกกลอย – ศาลาป่าชุมชน หมู่ที่ ๘	๒๐๗,๐๐๐	- กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๗๐๐ เมตร ความหนา ๐.๓๐ เมตร ไหลทางตาม สภาพ	๒๐๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ – วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๘	๓๑ วัน
๓๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ ๓	๙๖,๔๐๐	- วางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ จำนวน ๘๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๘ แห่ง	๙๖,๔๐๐	๔๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ – วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘	๒๙ วัน
๓๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต สายทางสะพานคันแยง – วัดพะเพียด หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐	- วางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ จำนวน ๒๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๒๔ แห่ง	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ – วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑๒๐ วัน
๓๙	โครงการขุดบ่อขยะบ้านนาคอ หมู่ที่ ๒	๑๒๐,๖๖๐	- กว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร พร้อมล้อมรั้ว	๑๒๐,๐๐๐	๖๖๐	กองช่าง	วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๘ – วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๓๐ วัน
๔๐	โครงการต่อเติมรั้ว ศพด.ดงนา หมู่ที่ ๕	๒๔,๐๐๐	- ต่อเติมรั้ว ศพด.ดงนา หมู่ที่ ๕ (ตาม แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองแก่งกำหนด)	๒๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ – วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘	๑๐ วัน
๔๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๗ จุดร่องหินแห่	๒๙๒,๐๐๐	- ท่อลอดเหลี่ยม ๑.๘๒ x ๑.๘๐ เมตร ๒ ช่อง ยาว ๔ เมตร	๒๙๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ – วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	๔๕ วัน
๔๒	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. จำนวน ๓ ช่วง หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	- น้ำ คก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๓ พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๘ แห่ง	๔๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ – วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘	๒๖ วัน
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านนางสมพร - คอ สะพาน	๑๗๖,๘๐๐	- กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๓.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๒ เมตร ไหล ทางตามสภาพ	๑๗๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ – วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘	๗ วัน
๔๔	โครงการติดตั้งราวกันตกริมขอบ ถนน หมู่ที่ ๕	๒๐๑,๖๐๐	- ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร	๒๐๑,๖๐๐	๐	กองช่าง	วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ – วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๒๐ วัน

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- เนื่องจากการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ระยะเวลาในการทำงานอาจไม่ตรงกับแผนดำเนินงาน เนื่องจากเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น ภัยธรรมชาติ ต่าง ๆ โดยเฉพาะภัยอุทกภัย ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงานของโครงการต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ



.....
นายบัวทอง แสงเขตต์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง