



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

ที่ อบ ๙๐๙๐๑/ ๔๗

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงานเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่งมีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรพิจารณานำโครงการที่มีอยู่ในแผนมาดำเนินการให้ครบก่อน
๒. การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริง ควรสอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
๓. ควรมีการวางแผนและงบประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง
๔. ควรดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

/ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา...

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบล
หนามแท่งทราบ และเห็นควรปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนามแท่ง พร้อมทั้งประกาศผ่านเว็บไซต์ <http://www.namthaeng.go.th> ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนามแท่ง เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายวีรพงศ์ นนทะบุตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด




สืบเอก

(ธนเดช ศรีสงคราม)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง



(ลงชื่อ)

(นายธนภุช ผิวศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

-ทราบ/ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

(ลงชื่อ)

(นายศราวุธ เพ็ญพักตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗



โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อสอดคล้องกับแผนดำเนินการของแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนามแท่ง	-จัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับนักเรียน จำนวน ๘ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง เพื่อให้นักเรียนปฐมวัยในพื้นที่ตำบลหนามแท่งได้มีอาหารเสริม (นม) ได้รับครบทุกคน	๑,๙๙๑,๖๐๐	๑,๙๘๕,๓๖๓.๐๔	๖,๒๓๖.๕๖	กองการศึกษาฯ	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการการสร้างองค์กรแห่งความสุข(Happy workplace)	-จัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข สร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร สร้างแรงจูงใจในการทำงาน สร้างคุณภาพชีวิต ให้บุคลากรมีสุขภาพกายใจที่ดี	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	สำนักปลัด	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมโครงการ	-จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน -เสริมสร้างความเข้าใจอันดีความสามัคคีระหว่างข้าราชการประจำกับข้าราชการฝ่ายการเมืองผู้นำชุมชนและประชาชน	๓๓๓,๘๒๐	๓๓๓,๘๒๐	-	สำนักปลัด	วันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรการดำเนินการทางวินัยความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่	-จัดทำโครงการเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ความหมายโทษทางวินัย -ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ (ดำเนินการ ๑ วัน)
๕	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ (พิธีเจริญพระพุทธมนต์)	-จัดทำโครงการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๕๐,๐๐๐	๒๔,๐๒๐	๒๕,๙๘๐	สำนักปลัด	วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (ดำเนินการ ๑ วัน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๖	โครงการป้องกันและแก้ปัญหาหายาเสพติด	-จัดทำโครงการเพื่อให้เด็กและเยาวชน และผู้นำในตำบลเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทำให้ รู้ถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด	วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗
๗	โครงการปลูกป่าโครงการ ๑ อปท.๑ ส่วนสมุนไพรมะลิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ	-จัดทำโครงการเพื่อให้บุคลากรเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ในพืชสมุนไพรในท้องถิ่นและสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๘	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๔๖ พรรษา	-จัดทำโครงการเพื่อให้บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันปลูกป่า สร้างความความรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินร่วมกัน	๕๐,๐๐๐	๒๔,๐๕๐	๒๕,๙๕๐	สำนักงานปลัด	วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ดำเนินการ ๑ วัน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๙	โครงการ อบต. โปร่งใส หัวใจสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	-จัดทำโครงการเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการ ยึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	๒๐,๐๐๐	๘,๓๑๐	๑๑,๖๙๐	สำนักปลัด	วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ดำเนินการ ๑ วัน)
๑๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	-จัดทำโครงการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ -ป้องกันลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งนำมาถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	๑๖,๘๐๐	๓,๒๐๐	สำนักปลัด	วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๔ มกราคม ๒๕๖๗
๑๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	-จัดทำโครงการเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งนำมาถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน -ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๑๖,๘๐๐	๓,๒๐๐	สำนักปลัด	วันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๗
๑๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	-จัดทำโครงการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕๐,๐๐๐	๙๖,๑๒๐	๕๓,๘๘๐	สำนักปลัด	วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๓	โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก	-จัดโครงการเพื่อเฟื่องกระตุนเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานเห็นความสำคัญและตระหนักถึงภัยโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๒๐	๒๘๐	สำนักปลัด	วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ดำเนินการ ๑ วัน)
๑๔	โครงการขับขีปลดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร	-จัดโครงการเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจราจร หลักการขับขีที่ปลอดภัย	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ (ดำเนินการ ๑ วัน)
๑๕	โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-จัดโครงการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการรับมือเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย -เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันเหตุอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ (ดำเนินการ ๑ วัน)
๑๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน	-จัดโครงการเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักภักดี การปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติอันมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ดำรงอยู่มั่นคง วัฒนาสถาพรสืบไป	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ดำเนินการ ๑ วัน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๗	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	-จัดโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนาน -เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีส่วนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (ดำเนินการ ๑ วัน)
๑๘	โครงการสืบสานประเพณีบุญออกพรรษา	-จัดโครงการเพื่อสืบทอดศาสนาพิธีทางศาสนาและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันออกพรรษาให้คงอยู่สู่รุ่นลูกหลาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ดำเนินการ ๑ วัน)
๑๙	โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	-จัดโครงการเพื่อสืบสานประเพณีและให้ประชาชนเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนามแท่งได้รับการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกัน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ (ดำเนินการ ๑ วัน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๐	โครงการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลหนองแม่ทุ่ง	-จัดโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณี ของตำบลหนองแม่ทุ่งให้เป็นที่ยูรู้กันอย่างแพร่หลาย	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา	วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ (ดำเนินการ ๑ วัน)
๒๑	โครงการมหรรมกีฬาทานาแม่ทุ่งเกมส์	-จัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ทุ่ง ได้แข่งขันกีฬาร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	วันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒๒	โครงการฟุตบอลคัพ	-จัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนในพื้นที่ได้แข่งขันกีฬามีระเบียบวินัยเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	วันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒๓	โครงการสรงน้ำพระเจ้าใหญ่องค์ดี	-จัดโครงการเพื่อให้ชุมชนร่วมกัน สืบทอดประเพณีสรงน้ำพระและสักการะพระเจ้าองค์ดี -ชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ (ดำเนินการ ๑ วัน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๔	โครงการการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	-จัดโครงการเพื่อให้เด็กในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหามแท่ง ได้แสดงออก และทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสมวัยทุกด้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ (ดำเนินการ ๑ วัน)
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๒ (ศาลากลางบ้าน-บ้านกุญ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ	๑๓๔,๕๐๐	๑๒๖,๕๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ สายทางสะพาน-สามแยกไปดงนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๙๕ ความหนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๓.๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๗๖,๘๐๐	๑๗๖,๘๐๐	-	กองช่าง	วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.๙ สายทางบ้านนายทองพูล - นายประเสริฐ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายทองพูล - นายประเสริฐ ม.๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้าง ๐.๕๐ เมตร	๒๖,๘๓๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๑๓,๓๐๐	กองช่าง	วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส ม.๓ สายทาง ทล.๒๑๓๕ เดียงนายนายกิตกร ศรีลาเลิศ	ก่อสร้างถนน คลส ม.๓ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๖๘,๓๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๑๓,๓๐๐	กองช่าง	วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗
๒๙	โครงการขุดลอกคลองน้ำ ต็มเพื่อการอุปโภคบริโภค	ขุดลอกคลองห้วยเซะ ม.๓ บ้านขาด ต.หนองแฝง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๕,๙๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส ม.๗ (บ้านนายทองรัตน์ - นายแลม)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายทองรัตน์ - นายแลม มีจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๖๘,๓๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๑๓,๓๐๐	กองช่าง	วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส ม.๑๐ สายทาง บ้านนางแพง ชันวัตร - ถ้ำพวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายแพง ชันวัตร - ถ้ำพวง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร	๓๕๖,๗๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๓๑,๗๐๐	กองช่าง	วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส ม.๖ สายทาง ทางแยก ยุทธศาสตร์ ๒๑๑๒ - ป่าช้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๘๘,๖๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๑๖,๖๐๐	กองช่าง	วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓๓	ปรับปรุงถนน คลส ม.๙ สายทางพ่วงใหญ่เหล็ก - พ่อใหญ่เขียง	ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๔๖,๓๐๐	๒๘๙,๐๐๐	๕๗,๓๐๐	กองช่าง	วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส ม.๗ สายทางบ้านนายสมคร - บ้านนางสุภาวดี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสมคร-บ้านนางสุภาวดี ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๘.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๓๔,๒๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๓๘,๒๐๐	กองช่าง	วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมเกรดบดอัดแน่น ม.๑๑ สายทางสวนนายพงษ์ศักดิ์ เจือสุข - สวนนายอุทัย จันทร์จรัส	ก่อสร้างถนนดินพร้อม เกรด บดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๒๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร	๒๖๐,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓๖	วางท่อระบายน้ำ คลส ม.๓ จุดบ้านนายเจริญ ไชยสาร - จุดวัดโชติการาม	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๒๔ แห่ง	๓๑๒,๖๐๐	๓๐๖,๐๐๐	๖,๖๐๐	กองช่าง	วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๗ สายทางนางนางขาว - แสนเมือง	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕๕ เมตร ลูกรีงหนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๖,๐๐๐	๑๘๓,๙๐๐	๒๒,๑๐๐	กองช่าง	วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗- วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
๓๘	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด ม.๙ สวนนายไผ่ตรี - ห้วยบัน	ซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกรด บดอัด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ลูกรีงหนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๔,๔๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗- วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
๓๙	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด ม.๘ สมัว-สกุล	ซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกรด บดอัด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐๐ เมตร ลูกรีงหนา ๐.๑๕ เมตร	๘๘,๗๐๐	๘๖,๘๐๐	๑,๙๐๐	กองช่าง	วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๔๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. ๘,๓,๑	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ช่วงระหว่าง เป็นหลุมเป็นบ่อ ม.๘,๓,๑	๓๘๔,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๑ หนองใหญ่- ดอนปู่ตานาคอ	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร ลูกตั้งหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ	๙๑,๑๐๐	๘๕,๐๐๐	๖,๑๐๐	กองช่าง	วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.๓ สายทางนายสำราญ - สำลี	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกรตบดอัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๓ เมตร ลูกตั้งหนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๕,๒๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๓,๒๐๐	กองช่าง	วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมเกรตบดอัด ม.๓ สายทางนางสุพรรณ เหลี่ยม - สวนนายไวยพจน์ คงทน	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม เกรตบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔๔,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔๔	ปรับปรุงถนน คลส เป็น ถนนลาดยางผิวถนนแอสฟัลต์ติก สายทางร้านไทยดี มาร์ท - ครัวไร่ช่วงโชติ ม. ๑๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๓๐๐	กองช่าง	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
๔๕	ปรับปรุงถนนคลส. เป็น ถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติก ม.๒,๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๓๐๐	กองช่าง	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๔๖	โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.๑๑ แบบโครงสร้างเหล็ก (โรงสีพ่อใหญ่ชู)	ก่อสร้างระบบประปาโครงสร้างเหล็ก ขนาด ๑๐ ลบ.ม.	๓๓๘,๗๘๕	๓๓๘,๐๐๐	๗๘๕	กองช่าง	วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๔๗	ปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๗,๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๓๐๐	กองช่าง	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
๔๘	ปรับปรุง ถนน คสล เป็นถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๗ (รพ.สต.นาทอย)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๓๐๐	กองช่าง	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
๔๙	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขนาด ๑๐ ลบ.ม ม.๔	ปรับปรุงระบบประปาขนาด ๑๐ ลบ.ม.	๑๗๒,๒๗๖	๑๗๒,๐๐๐	๒๗๖	กองช่าง	วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๕๐	โครงการสร้างก่อสร้างถนน คสล ม.๑๒ สายทางห้วยน้ำใส - นานายันธุ์พล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไล่ต่ำตามสภาพ	๒๖๔,๔๐๐	๒๖๓,๐๐๐	๑,๔๐๐	กองช่าง	วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.๒ สายทาง ศาลากลางบ้าน - บ้านดุง (รอยต่อเดิม)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไล่ต่ำตามสภาพ	๑๑๙,๘๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๘๐๐	กองช่าง	วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๕๒	โครงการก่อสร้างสะพาน คลส. ลำห้วยน้ำใส (จุดบ้านนายปาน จำปาคอก) ม.๑๒	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยน้ำใส ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๐๘,๘๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๖๑,๘๐๐	กองช่าง	วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗- วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
๕๓	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบโครงสร้างเหล็ก ม.๕	ระบบประปาหมู่บ้านแบบโครงสร้างเหล็ก ขนาด ๑๐ ลบ.ม. ท่อจ่ายน้ำประปา ความยาว ๗๑๖ เมตร	๑๐๑,๔๐๐	๙๙,๐๐๐	๒,๔๐๐	กองช่าง	วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๕๔	ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงครัว ศพด. บ้านพะเนียด	ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงครัว ศพด. บ้านพะเนียด	๒๐๐,๒๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑๐,๒๐๐	กองช่าง	วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส ม.๘ สายทาง หน้า อบต. หนามแท่ง - ส่วนนายรัฐวิวัฒน์ (จุดรอยต่อเดิม)	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๒,๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส ม.๑๐ สายทางสวนนางสุนีย์ แสงใบ - นายสุพล สมนึก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๖๘,๓๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๒๔,๓๐๐	กองช่าง	วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๕๗	ซ่อมแซมถนนช่วงน้ำท่วม ๔ จุด	ซ่อมแซมถนนช่วงที่ขาดจากน้ำท่วม จำนวน ๔ จุดในตำบลหนามแท่ง	๑๔๓,๘๑๔	๑๔๓,๐๐๐	๘๑๔	กองช่าง	วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๕๘	ซ่อมแซมถนนช่วงเกิดน้ำป่าไหลหลาก จำนวน ๙ จุด	ซ่อมแซมถนนช่วงที่ขาดจากน้ำท่วม จำนวน ๙ จุดในตำบลหนามแท่ง	๑๙๙,๖๓๒	๑๙๙,๐๐๐	๖๓๒	กองช่าง	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส ม.๖ สายทางรอยต่อเดิม - สะพาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอยต่อเดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้เสร็จตามสภาพ	๓๐๘,๘๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๘,๘๐๐	กองช่าง	วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.๔ สายทางสะพาน-ทางไปบ้านดงนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๙๕ เมตร ความหนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๓.๘๐ ตร.ม. ให้เสร็จข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๖๖,๗๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๖๗๐๐	กองช่าง	วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗
๖๑	โครงการก่อสร้าง คลส. ม. ๔ สายทางหมู่บ้าน - ดอนเจ้าปู่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตร.ม. ให้เสร็จข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๖๑,๑๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๖๔,๑๐๐	กองช่าง	วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๖๒	วางท่อระบายน้ำ ม.๘ (สายทางกลางบ้านสร้างถ่อสองฝั่งทางคอนกรีตเสริมเหล็ก)	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก พร้อมบ่อพัก ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๒๕ แห่ง	๓๒๘,๑๐๐	๓๒๓,๐๐๐	๕,๑๐๐	กองช่าง	วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
๖๓	โครงการก่อสร้าง คสล. ม. ๑๐ สายทางชลประทาน - บ้านน้อย (ไปร่องระพด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗- วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.๖ สายทางรอยต่อเดิม - สะพาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอยต่อ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๐๘,๘๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๕๕,๒๐๐	กองช่าง	วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗- วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
๖๕	จ้างเหมาซ่อมแซมถนน ลูกกรัง ม.๓ สายทาง	ซ่อมแซมถนนลูกรังช่วงเป็นหลุม เป็นบ่อ ม.๓ บ้านชาติ	๑๕๐,๖๐๒	๑๕๐,๐๐๐	๖๐๒	กองช่าง	วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
๖๖	โครงการก่อสร้าง คสล. ม.๒ สายทางแยกถ้ำพระ - นาฏโรง	ก่อสร้าง คสล. ม.๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๓๕,๒๐๐	๑๓๕,๒๐๐	๒๐๐	กองช่าง	วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗- วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๖๗	โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายที่เกิดจากสัตว์ปีก โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายที่เกิดจากสัตว์ปีก โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายที่เกิดจากสัตว์ปีก	โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายที่เกิดจากสัตว์ปีก โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายที่เกิดจากสัตว์ปีก โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายที่เกิดจากสัตว์ปีก	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๖๓๓.๘๓	กองช่าง	วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๖๘	โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายที่เกิดจากสัตว์ปีก โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายที่เกิดจากสัตว์ปีก โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายที่เกิดจากสัตว์ปีก	โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายที่เกิดจากสัตว์ปีก โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายที่เกิดจากสัตว์ปีก โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายที่เกิดจากสัตว์ปีก	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๕๒๒.๒๒	กองช่าง	วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

เนื่องจากการทำงานของโครงการต่าง ๆ ระยะเวลาในการทำงานอาจไม่ตรงกับแผนดำเนินงาน เนื่องจากเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น ภัยธรรมชาติ ต่าง ๆ

โดยเฉพาะภัยอุทกภัย ทำให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี