

แผนและความสำเร็จในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่

จังหวัดอุบลราชธานี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี

แนวทางที่ ๑. ด้านการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวัน นม วัสดุการศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และระบบบริหารจัดการ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ในพื้นที่ตำบล

➔ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	วัสดุงานบ้านงานครัว	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนามแท่ง จำนวน ๕ แห่ง	๒๘,๔๒๒.๔๘	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง	๒๘,๔๒๒.๔๘	จัดซื้อแบ่งเป็นงวด ๆ
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลหนามแท่ง จำนวน ๘ แห่ง	๑๖๓,๐๕๕.๒๘	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลหนามแท่ง	๑๖๓,๐๕๕.๒๘	จัดซื้อแบ่งเป็นงวด ๆ
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนามแท่ง จำนวน ๕ แห่ง	๒๑,๘๔๘.๑๙	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง	๒๑,๘๔๘.๑๙	จัดซื้อแบ่งเป็นงวด ๆ
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลหนามแท่ง จำนวน ๘ แห่ง	๑๒๕,๗๓๕.๓๑	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลหนามแท่ง	๑๒๕,๗๓๕.๓๑	จัดซื้อแบ่งเป็นงวด ๆ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนามแท่ง จำนวน ๕ แห่ง	๒๑,๐๘๗.๑๕	๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง	๒๑,๐๘๗.๑๕	จัดซื้อแบ่งเป็นงวด ๆ
๖	วัสดุงานบ้านงานครัว	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลหนามแท่ง จำนวน ๘ แห่ง	๑๒๑,๓๕๕.๘๕	๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลหนามแท่ง	๑๒๑,๓๕๕.๘๕	จัดซื้อแบ่งเป็นงวด ๆ
๗	วัสดุงานบ้านงานครัว	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนามแท่ง จำนวน ๕ แห่ง	๒๔,๔๑๑.๗๐	๒ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง	๒๔,๔๑๑.๗๐	จัดซื้อแบ่งเป็นงวด ๆ
๘	วัสดุงานบ้านงานครัว	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลหนามแท่ง จำนวน ๘ แห่ง	๑๔๐,๕๑๗.๓๐	๒ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลหนามแท่ง	๑๔๐,๕๑๗.๓๐	จัดซื้อแบ่งเป็นงวด ๆ
๙	วัสดุงานบ้านงานครัว	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนามแท่ง จำนวน ๕ แห่ง	๒๑,๐๖๗.๑๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง	๒๑,๐๖๗.๑๕	จัดซื้อแบ่งเป็นงวด ๆ
๑๐	วัสดุงานบ้านงานครัว	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลหนามแท่ง จำนวน ๘ แห่ง	๑๒๑,๓๕๕.๘๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลหนามแท่ง	๑๒๑,๓๕๕.๘๕	จัดซื้อแบ่งเป็นงวด ๆ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑๑	วัสดุงานบ้านงานครัว	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนามแท่ง จำนวน ๕ แห่ง	๒๓,๓๐๖.๘๕	๓ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง	๒๓,๓๐๖.๘๕	จัดซื้อแบ่งเป็นงวด ๆ
๑๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลหนามแท่ง จำนวน ๘ แห่ง	๑๓๔,๑๓๐.๑๕	๓ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลหนามแท่ง	๑๓๔,๑๓๐.๑๕	จัดซื้อแบ่งเป็นงวด ๆ
๑๓	วัสดุงานบ้านงานครัว	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนามแท่ง จำนวน ๕ แห่ง	๕๙,๖๖๖.๑๔	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง	๕๙,๖๖๖.๑๔	จัดซื้อแบ่งเป็นงวด ๆ
๑๔	วัสดุงานบ้านงานครัว	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลหนามแท่ง จำนวน ๘ แห่ง	๓๔๓,๓๗๖.๖๖	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลหนามแท่ง	๓๔๓,๓๗๖.๖๖	จัดซื้อแบ่งเป็นงวด ๆ
๑๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ส่งเสริมในพื้นที่ตำบลหนามแท่งได้มีโอกาสแสดงความสามารถออกมาพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น	๘๐,๐๐๐	๕ มกราคม ๒๕๖๘	เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางความคิดและร่างกายของเด็กในพื้นที่ตำบลหนามแท่งให้ดีขึ้น	๘๐,๐๐๐	โครงการจบในวันเดียว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี

แนวทางที่ ๑.๓ ด้านการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา และทานุบำรุงศาสนสถาน

➔ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการสืบสานประเพณีบุญออกพรรษาตำบลหนามแห่ง	- ส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษาศิลปะจารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่นให้ประชาชน - เสริมสร้างความเข้มแข็งวัฒนธรรมท้องถิ่น - อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอย่าง ต่อเนื่อง - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗	โครงการสืบสานประเพณีบุญ ออกพรรษาตำบลหนามแห่งสถานที่วัดบ้านขาดหมู่อที่ ๓ ตำบล หนามแห่งอำเภอศรีเมืองใหม่แห่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่หนามแห่ง อย่างดีเยี่ยม	๑๐๐,๐๐๐	โครงการจบในวันเดียว
๒	โครงการสืบสานวันลอยกระทงประจำปี	เพื่อให้ประชาชนรักษา ประเพณีวันลอยกระทง และมีการประกวดนางนพมาศและ การละเล่น ต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงสถานที่จัดที่องค์การ บริหารส่วนตำบลหนามแห่งได้รับ การตอบรับจากประชาชนใน พื้นที่หนามแห่งอย่างดีเยี่ยม	๑๐๐,๐๐๐	โครงการจบในวันเดียว

๔. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑ ด้าน การพัฒนาการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านเสี้ยม - สามแยก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเสี้ยม -สามแยก หน่วยส่งเสริม(ป่าไม้)ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบแปลนที่อบต.พนามแห่งกำหนด)	๒๗๑๐๐๓.๑๓	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ สายทางบ้านเสี้ยม - หน่วยส่งเสริม (ป่าไม้)	๒๔๐,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนเก่าห้วยแซะจากทางดำ- สะพานขาดห้วยแซะเก่า(จุดรอยต่อเดิม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนเก่าห้วยแซะจากทางดำ- สะพานขาดห้วยแซะเก่า(จุดรอยต่อเดิมเถียงนายนายกิตกร ศรีลาเลิศ) หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบแปลนที่อบต.พนามแห่งกำหนด)	๓๙๓,๓๓๑.๗๘	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนเก่าห้วยแซะจากทางดำ- สะพานขาดห้วยแซะเก่า (จุดรอยต่อเดิมเถียงนายนายกิตกร ศรีลาเลิศ) หมู่ที่ ๓	๓๖๐,๘๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายสมพร -เขตอุทยาน หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายสมพร -เขตอุทยาน -ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่อบต.พนามแห่งกำหนด)	๓๖๕๖๐๐	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายสมพร -เขตอุทยาน	๓๖๕,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนายทองรัตน์ – นายแถม(รอยต่อเดิม) หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนายทองรัตน์ – นายแถม(รอยต่อเดิม) หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนามแท่งกำหนด)	๒๔๓,๕๐๐	๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนายทองรัตน์ – นายแถม (รอยต่อเดิม) หมู่ที่ ๗	๒๔๓,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทองพูล - ประเสริฐ หมู่ ๙ (รอยต่อเดิม)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทองพูล - ประเสริฐ หมู่ ๙ (รอยต่อเดิม) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่อบต.หนามแท่งกำหนด)	๑๑๙,๘๐๐	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทองพูล - ประเสริฐ หมู่ ๙ (รอยต่อเดิม)	๑๑๙,๐๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสังวร เพ็ญพัทธ์-นางหนูไผ่ บัณฑิตย์ หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสังวร เพ็ญพัทธ์-นางหนูไผ่ บัณฑิตย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่อบต.หนามแท่ง กำหนด)	๒๒๗,๘๐๐	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสังวร เพ็ญพัทธ์-นางหนูไผ่ บัณฑิตย์ หมู่ที่ ๖	๑๙๒,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอยต่อเดิมบ้านผู้ใหญ่บ้าน – วัดหลวงปู่ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอยต่อเดิมบ้านผู้ใหญ่บ้าน - วัดหลวงปู่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่อบต.หนามแท่งกำหนด)	๓๑๖,๖๐๐	๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอยต่อเดิมบ้านผู้ใหญ่บ้าน – วัดหลวงปู่ หมู่ที่ ๔	๓๑๖,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกฐิน(รอยต่อเดิม -นาเม็ก) หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกฐิน(รอยต่อเดิม -นาเม็ก) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. หนองแก่งกำหนด)	๒๔๐,๔๐๐	๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกฐิน (รอยต่อเดิม -นาเม็ก) หมู่ที่ ๑	๒๔๐,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทุ่งนาจุดเดิม -สามแยก หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทุ่งนาจุดเดิม -สามแยก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่อบต.หนองแก่งกำหนด)	๓๕๒,๗๐๐	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทุ่งนาจุดเดิม -สามแยก หมู่ที่ ๘	๓๕๒,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางค้ำมะยาง หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางค้ำมะยาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบแปลนที่อบต.หนองแก่งกำหนด)	๓๑๖,๙๐๐	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางค้ำมะยาง หมู่ที่ ๑๒	๓๑๖,๐๐๐	
๑๑	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร สูง ๐.๑๒ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. หนองแก่งกำหนด)	๒๖๔,๕๐๐	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๕๘,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑๒	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้า รร. หนามแท่ง - หน้าวัด - นากะที (จุดหน้าวัด- นากะที) หมู่ที่ ๑	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้า รร. หนามแท่ง - หน้าวัด - นากะที (จุดหน้าวัด- นากะที) ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. หนามแท่งกำหนด)	๕๓,๔๐๐	๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้า รร. หนามแท่ง - หน้าวัด - นากะที (จุดหน้าวัด- นากะที) หมู่ที่ ๑	๕๓,๐๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางสามแยกนายอุทิศ - ชลประทานใหญ่ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางสามแยกนายอุทิศ -ชลประทานใหญ่ ม.๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร ลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. หนามแท่งกำหนด)	๑๙๑,๕๐๐	๙ มกราคม ๒๕๖๘ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางสามแยกนายอุทิศ -ชลประทานใหญ่ หมู่ที่ ๓	๑๙๑,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัดสวนนายเหรียญ - นานายจำเนียร หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัดสวนนายเหรียญ - นานายจำเนียร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบแปลนที่ อบต. หนามแท่งกำหนด)	๑๑๙,๓๐๐	๙ มกราคม ๒๕๖๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด สวนนายเหรียญ - นานายจำเนียร หมู่ที่ ๙	๑๑๙,๐๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนดินพร้อมเกรดบดอัดสายทาง บะใหญ่ - วังปาน หมู่ที่ ๗	ก่อสร้าง ถนนดินพร้อมเกรดบดอัดสายทาง บะใหญ่ - วังปาน หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ถนนดินหนา ๐.๓๐ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบแปลนที่ อบต. หนามแท่งกำหนด)	๑๒๓,๘๐๐	๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ก่อสร้าง ถนนดินพร้อมเกรดบดอัดสายทาง บะใหญ่ - วังปาน หมู่ที่ ๗	๑๒๓,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกรต บด อัด สายทางลำเยาว์ - แซ่เม็ก หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมเกรต บด อัด สายทางลำเยาว์ - แซ่เม็ก หมู่ที่ ๑๒ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนามแท่งกำหนด)	๘๙,๕๐๐	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกรต บด อัด สายทางลำเยาว์ - แซ่เม็ก หมู่ที่ ๑๒	๘๙,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๒ ด้านการพัฒนาการ ชุด สระน้ำ สร้างฝายน้ำล้น เจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างและขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายทางกลางหมู่บ้าน ต่อจุดเดิม - ไปหน้าวัด หมู่ ๑๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายทางกลางหมู่บ้าน ต่อจุดเดิม - ไปหน้าวัด หมู่ ๑๐ ระยะทางยาว ๕๕ เมตร ขนาดท่อ ศก.๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวนท่อ ๑๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๑๐ แห่ง (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองแก่งกำหนด)	๑๒๔,๗๔๗	๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายทางกลางหมู่บ้าน ต่อจุดเดิม - ไปหน้าวัด หมู่ ๑๐	๑๒๔,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และงานเยาวชน

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน และประชาชน การออกกำลังกาย และการเล่นต่าง ๆ ของเยาวชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ / แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการมหกรรมกีฬาหนามแท่ง เกมส์	เยาวชนในพื้นที่ตำบลหนามแท่งเข้าร่วม โครงการ มหกรรมกีฬาหนามแท่งเกมส์ จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๒๕๐,๐๐๐	๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘	จัดโครงการเพื่อแข่งขันกีฬาโดยมี ประเภทกีฬา ๔ ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตรีกรี้อ และกีฬา พื้นบ้าน	๒๕๐,๐๐๐	